

监 理 日 志

工程名称:		日期	2022 年 03 月 11 日 星期五	气候	晴	气温	27-17
监理人员动态:		1 人			材料进场, 取样见证, 合格情况: 连接架圆钢的圆钢 到货 10 个		
施工方人员动态:		管人员 1 人 施工人员 4 人					
施工机械动态:		龙门吊 1 台 板车 3 辆 倒链 1 个					
施工部位、进度情况	1. 切割 昨日到场的连接架圆钢 木主材黄梁坡口 2. 平整场地。 3. 型木计划完成。						
检查发现的问题	现场检查发现 火焰切割的坡口 不光滑 有锯齿, 要求施工单位现。						
处理措施、结果	以要求施工单位立即现场整改。						
协调内容或其他							
记录人	黄金元			总监签阅	王生杰		

