

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022 年 03 月 16 日 星期三	气候	小雨转晴	气温	27-17℃
监理人员动态:	1	材料进场、取样见证、合格情况: 无进场材料			
施工方人员动态:	管理人员 1 人 施工人员 8 人				
施工机械动态:	龙门吊 1 台 平板车 1 台 切割机 2 台				
施工部位、进度情况	1. 栏杆下料完成 整体焊接完成 3 片共 14 米 2. 管对接点 火单完成 4 条 3. 上部平台 地样线画线完成 4. 上部平台 甲板下料				
检查发现的问题	现场巡查发现 栏杆焊接不规范.				
处理意见、措施、结果	要求施工单位焊缝饱满 整齐				
协调内容或其他					
记录人	吴金亮	总监签阅	王立忠		

