

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年03月14日 星期五	气候	多云	气温	28-22°
监理人员动态:	1人.		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态:	管理人员1人 施工员6人				
施工机械动态:	吊车1台 二保焊机2台				
施工部位、进度情况	1. 栏杆通计制下料完成 焊接完成9片 共计19片 2. 底板板下料. 3. 管子交叉接头焊接完成5个 5. 平整场地.				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	贾金亮		总监签阅	王立杰	

