

监 理 日 志

工程名称: 海南省洋浦二号风场海上测风项目.

日期	2022年04月05日 星期二	气候	晴	气温	21-14℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	1台龙门吊 1台平床焊机				
施工部位、进度情况	1、第二号体上部斜木架焊接。 2、水平管上胎 完成50% 3、主风管附属件制作 4、钢管桩预计7号到货。疫情原因有可能推迟。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	贾宝光	总监签阅	王立志		

