

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022 年 04 月 10 日 星期一	气候	晴	气温	33-19℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 21人 施工机械动态: 龙门吊 1台 焊机 4台 卷板机 1台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位、进度情况	1. 甲板平台喷少涂底漆. 2. 第三片体胎架吊装完成. 3. 第三片体胎架火焊接. 4. 爬梯安装. 5. 钢板卷圆两条. 38mm板卷圆1条 6. 30mm板纵缝焊接7条, 38mm板纵缝焊接1条 7. 70mm板内纵缝焊接3条.				
检查发现的问题	8. 钢板回圆. 9. 无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	贾金亮		总监签阅	王立忠	

