

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022 年 04 月 12 日 星期二	气候	晴	气温	32-21℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 进场25mm15张			
施工方人员动态:	21人 先吊塔吊				
施工机械动态:	龙门吊台焊机4个 自动切割机卷圆机1台 埋弧焊机6台				
施工部位、进度情况	1. 第三片体及爬梯焊接完成。 2. 总组场地镀锌板 2张 制作 3. 今日新进钢板 25mm 15块 下料9块 4. 卷圆3节。 5. 纵缝焊接。 6. 纵缝检测及回圆. 5条 磁粉检测, 探伤检测 进场钢板探伤检测				
检查发现的问题	连接爬梯未按图纸施工, 图纸要求: 爬梯应采用镀锌钢管。				
处理意见、措施、结果	以下发监理通知单 ZHJL-120-002 一份要 要按 日内整改完成				
协调内容或其他					
记录人	贾金光	总监签阅	王立杰		



扫描全能王 创建