

监 理 日 志

工程名称:		日期	2022 年 09 月 14 日 星期四	气候	晴	气温	33-20℃
监理单位动态:		1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无 灌浆料取样送检			
施工方人员动态:		21人 管理人员2人					
施工机械动态:		龙门吊1台 自动切割机1台 电焊机4台					
施工部位、进度情况	1. 第二片体系组器到位封焊。 2. 25mm钢板卷圆9块 3. 纵缝焊接7道 4. 同圆检测18道 5. 管节拼组. 5节 6. 外环缝焊接道。						
检查发现的问题	超声波检测中检测出一处有气泡不符合规范要求。						
处理意见、措施、结果	要求重新补焊。补焊完成复测						
协调内容或其他							
记录人	贾宝光		总监签阅		王立杰		

