

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年04月15日 星期__	气候	晴	气温	30-19℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	21人管人员21				
施工机械动态:	龙门吊台自动切割机台埋弧焊机台.				
施工部位、进度情况	1. 总组第三片体吊装完成焊接。 2. 栏杆靠船件打磨涂装 3. 25mm纵缝焊接3道。 4. 管节组对5节 5. 磁粉、超声波检测纵缝7条 6. 环缝焊接6道。				
检查发现的问题	磁粉 超声波检测内外纵缝7条. 编号分别为 C71-1-21. C71-1-23 C71-1-24 C71-1-25 C71-2-17. C71-2-22. C71-2-21				
处理措施、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	贺金亮	总监签阅	王立东		

