

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年04月21日 星期四	气候	阴有	气温	20-21℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员2人				
施工机械动态:	龙门吊台 自动切割机 台 埋弧焊机 台.				
施工部位、进度情况	1. 钢板卷圆 7块、30mm钢板 4块 25mm 3块 2. 管吊组对 6节 3. 钢管回圆 4. 外纵缝焊接 8道 5. 内纵缝焊接 8道 6. 平台法兰安装 底部构件焊接 7. 纵缝焊接 8道. 外环缝 2道.				
检查发现的问题	8. 第二根未压剪放建 焊接 4道				
处理措施、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	贾金光	总监签阅	王立杰		

