

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022 年 04 月 27 日 星期 五	气候	晴	气温	26-18℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 施工人员2人 管理人员4人					
施工机械动态: 龙门吊台 焊机4台 切割机6台					
施工部位、进度情况	1. 钢板卷圆 2个 2. 钢管回圆 2道 3. 纵缝焊接 2道 4. 环缝焊接 6道 5. 管节组对 6节 6. 管段纵缝 磁粉探伤 本应检测 超声波检测 7. 管节纵缝磁粉探伤 超声波检测				
检查发现的问题	8. 内纵缝焊接 6道 9. 第三根桩剪力键焊接 96条 10. 平口法兰焊接				
处理措施、结果	11. 导向板下料安装 12. C71-34管段质量验收				
协调内容或其他	无				
记录人	黄金光	总监签阅	王立杰		

