

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022 年 04 月 23 日 星期六	气候	阴	气温	28-19℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工员2人、管理人员4人				
施工机械动态:	龙门吊1台、焊机4台、埋弧焊机1台				
施工部位、进度情况	1. 带钢板卷管 7 块 2. 纵缝焊接 1 道 3. 环缝焊接 9 道 4. 回圆及检查 1 道 5. 管节组对 6 节 6. 环缝检测 管段 1 条				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	费金尧	总监签阅	王立志		

