

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022 年 04 月 24 日 星期三	气候	晴	气温	30-19℃
监理人员动态: 11人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工员19人 管理人员4人					
施工机械动态: 龙门吊台埋弧焊机 焊机12台					
施工部位、进度情况	1. 船体中火焊接。 2. 纵缝焊接12道 3. 内环缝火焊接6道 4. 外环缝焊接12道 5. 管段1-2B管段组对4节 6. 环缝水压测试8条 7. 1-2B管段质量验收。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	贾宝光		总监签阅	王立杰	

