

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年04月26日 星期二	气候	晴	气温	33-19℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员17人 管理人员4人				
施工机械动态:	龙门吊台 高空车 埋弧焊机 1台				
施工部位、进度情况	1. C71-3B完整环缝焊接 12道 2. C71-2B 环缝检测 2道 3. 第二根桩吊耳焊接 2个 4. C71-1总拼焊缝检测 2道 5. 场地整理 6. 油漆涂装完成				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	廖金尧	总监签阅	王立杰		

