

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022 年 03 月 31 日 星期四	气候	多云转晴	气温	18-13℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 斜撑管(斜) 卸腿管条			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	龙门吊 1台 平板车 1台 焊机 3台				
施工部位、进度情况	1. 片花胎架铺设完成. 2. 甲板平台结构焊接. 3. 斜撑管相贯线切割. 4. 片体上胎架制作. 5. 材料送检.				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	曾金光	总监签阅	王立志		

