

监 理 日 志

日期: 2022 年 2 月 26 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 2-16

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查进场材料合格证及吊钩, 安全吊钩设备材料吊钩 (9:10-11:30). 2. 检查支架底座焊接密封性 3. 检查汇报验收施工情况.	
施 工 情 况	施工单位 上海道发能源科技有限公司	施工内容及进度 1. 组件, 逆变器, 支架安装. 2. 组件分散. 3. 支架底座焊接. 施工人数: 10 人, 管理人员 1 人. 机械: 吊车 1 台, 叉车 1 台.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜乃栋



扫描全能王 创建