

监 理 日 志

日期: 2022 年 2 月 27 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 12 - 17℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查组件安装, 对于压块间隙较大, 要求整改. 2. 要求施工单位对组件接线板线进行绑扎. 3. 对逆变器进行开箱检查. 4. 资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 上海道发 能源科技 有限公司	施工内容及进度 1. 支架基础焊接. 2. 组件安装. 施工人数: 11人, 管理人员 1人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉蒙
记录人: 南玉蒙		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜召林



扫描全能王 创建