

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 2 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 8-17℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 早上检查支架及组件安装 2. 下午检查吊车司机操作证及吊带, 叉车司机操作证, 13:10-16:40 分安全旁站组件吊装 3. 要求施工单位及时清理屋面组件护角等施工垃圾 4. 资料整理	
施工情况	施工单位 上海道发能源科技有限公司	施工内容及进度 1. 组件吊装分散 2. 组件吊装 3. 逆变器安装 施工人数: 14 人, 管理人员 1 人 机械: 叉车 1 辆, 吊车 1 台 (5t)
其它事项	无	
本日现场监理人员		周玉荣
记录人: 周玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜召栋



扫描全能王 创建