

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 7 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 4-10°C

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员进场。 2. 现场检查已安装的基础。 3. 检查已到货的支架。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	1. 基础安装 (160个)。 施工人数: 6人, 管理人员 1人。 热风焊枪 2把。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜石松



扫描全能王 创建