

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 2 日

星期: _____

天气: 阴转小雨.

气温: 3-8℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场检查安装的基座. 2. 要求施工人员正确佩戴安全帽. 3. 检查临时电源接线.	
施工情况	施工单位 上海道发能源科技有限公司	施工内容及进度 1. 基座安装 (166个). 施工人数: 5人. 管理人员 1人. 热风焊枪 2把.
其它事项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜召栋



扫描全能王 创建