

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 10 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 2-8℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查临时电源线接线。 2. 要求施工单位下班前切断临时电源。 3. 给工人现场安全技术交底。 4. 整理前期报审资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	1. 基座安装 (160个), 基座丝杆补装 施工人数: 5人, 管理人员 1人 热风焊枪 2把。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜马松



扫描全能王 创建