

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 14 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 2-7℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查安装的铝型材固定螺栓, 测量标高. 2. 发现发现支架底座材料不符, 要求施工单位尽快增补. 3. 要求及时清理屋面垃圾. 4. 资料整理.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1. 支架底座分散. 2. 铝型材安装. 施工人数: 4人 管理人员 1人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜召楠



扫描全能王 创建