

江苏融昱药业有限公司 298.82KW 分布式光伏电站项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 03 月 11 日		晴	9°—24°	辛国顺	淮安市淮安区	7	1 人
施工单位	施工内容						
四川 垚州 建设 工程 有限 公司	施	1. 屋面夹具安装固定及电缆桥架分散连接。 2. 屋面光伏支架（导轨）连接安装固定。					
		施工进度					
	工 情 况	完成进度	是否与计划进度一致				
		导轨安装完成 50%					
		组件安装完成 0%					
		电缆桥架安装完成 0%					
		直流电缆敷设完成 0%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 0%					
		并网柜安装 0%					
现场问题及材料到场情况 交直流电缆到场。							
监理工作情况 1. 检查巡视屋面光伏支架（导轨）连接安装固定。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改			
CZZH-RYYY-LX-001	关于施工前期资料报审及施工阶段工作事宜	四川垚州建设工程有限公司	/	/			
记录人：辛国顺			总监理工程师：				
			项目监理机构（章）				