

江苏融昱药业有限公司 298.82KW 分布式光伏电站项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 03 月 13 日	晴	10°—20°	辛国顺	淮安市淮安区	9	1 人

施工 单位		施工内容	
四川 垚州 建设 工程 有限 公司	施 工 情 况	1. 屋面组件吊装及分散摆放。	
		2. 屋面电缆桥架固定及夹具安装固定。	
		3. 屋面组件安装固定。	
		4. 屋面直流电缆穿管保护。	
		5. 光伏逆变器支架焊接制作及光伏逆变器安装就位。	
			施工进度
		完成进度	是否与计划进度一致
		导轨安装完成 80%	
		组件安装完成 80%	
		电缆桥架安装完成 20%	
		直流电缆敷设完成 50%	
		交流电缆敷设完成 0%	
		通讯电缆敷设完成 0%	
		接地环网焊接完成 0%	
	逆变器安装调试 50%		
	并网柜安装 100%		

现场问题及材料到场情况

监理工作情况
 1. 对厂区内屋面组件吊装安全查看，吊装区域现场拉有彩带警戒线，施工人员佩戴安全帽，有专人负责，防护到位。
 2. 检查巡视屋面电缆桥架固定及组件安装固定。
 3. 检查巡视屋面直流电缆穿管保护及光伏逆变器安装就位。

明日工作计划

监理文件资料及整改情况

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/

记录人：	总监理工程师： 项目监理机构（章）
-------------	--