

江苏融昱药业有限公司 298.82KW 分布式光伏电站项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 03 月 14 日	多云	7°—19°	辛国顺	淮安市淮安区	9	1 人

施工单位		施工内容				
四川 垚州 建设 工程 有限 公司	施	1. 屋面导轨安装固定。 2. 屋面电缆桥架固定及夹具安装固定。 3. 屋面组件安装固定。 4. 屋面直流电缆敷设。				
	工					
	情					
	况					
	施工进度					
		完成进度	是否与计划进度一致			
		导轨安装完成 100%				
		组件安装完成 90%				
		电缆桥架安装完成 50%				
		直流电缆敷设完成 100%				
		交流电缆敷设完成 0%				
		通讯电缆敷设完成 0%				
		接地环网焊接完成 0%				
	逆变器安装调试 50%					
	并网柜安装 100%					

现场问题及材料到场情况				
安装完成的组件（两块）有变色情况，未知原因。				
监理工作情况				
1. 检查巡视屋面导轨安装固定及组件安装固定。 2. 检查巡视屋面直流电缆敷设及屋面电缆桥架固定。				
明日工作计划				
监理文件资料及整改情况				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-RYYY-TZ-001	组件安装质量事宜	四川垚州建设工程有限公司	/	/

记录人：	总监理工程师： 项目监理机构（章）
-------------	--