


江苏融昱药业有限公司 298.82KW 分布式光伏电站项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022年03月21日	雨	3°—8°	辛国顺	淮安市淮安区	0	0
施工单位	施工内容					
四川 垚州 建设 工程 有限 公司	施	屋面施工作业全部结束；已具备并网条件。				
	工	施工进度				
	情	完成进度	是否与计划进度一致			
	况	导轨安装完成 100%				
	况	组件安装完成 100%				
	况	电缆桥架安装完成 100%				
	况	直流电缆敷设完成 100%				
	况	交流电缆敷设完成 100%				
	况	通讯电缆敷设完成 100%				
	况	接地环网焊接完成 100%				
况	逆变器安装调试 100%					
况	并网柜安装 100%					
现场问题及材料到场情况						
监理工作情况 因监理人员行程码带星号，园区要求不能进入厂区，整理编写资料。						
明日工作计划						
监理文件资料及整改情况						
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/	/	/	/	/		
记录人： 			总监理工程师：			
			项目监理机构（章）			