

监 理 日 志

项目名称：常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL-RZ-029

时间	2022年05月11日 星期三	天气：多云	气温：15-~22℃
一、施工进度情况： 北侧屋面组件搬运安装、组件接线头连接，车棚夹具安装。南侧屋面临边安全防护栏杆安装，夹具材料不对无法施工。 二、监理工作情况 检查北侧屋面现场组件搬运、安装，车棚夹具安装，编制监理资料。 三、安全作业执行情况检查 要求南侧屋面除临边安装防护栏杆外，施工所有人员必须系好安全带后方可施工。 四、其他情况： 无			
记录人	赵文渠		