

监 理 日 志

项目名称：常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL-RZ-027

时间	2022年05月09日 星期一	天气：晴	气温：16~22℃
一、施工进度情况： 北侧屋面组件搬运、安装，车棚开始定位放线施工。 监理工作情况 检查北侧屋面现场组件搬运、安装及车棚定位放线核对，编制监理资料。 二、安全作业执行情况检查 检查北侧屋面安全防护落实情况，下发关于车棚施工安全防护措施问题监理通知单。 三、其他情况： 无			
记录人	赵文渠		