

兴隆分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 8 月 第 1 期

建设单位：兴隆县阳润新能源科技有限公司		填报周期：2022.8.1至 2022.8.7	
一、项目总体建设进度汇总： 1、半壁山镇支架、组件累计安装完成156户； 2、验收完成118户。 3、电表安装完成39户。 4、并网完成21户。 5、主要材料累计到场：			
名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	370W	2800块	
组件	545W	1000块	
组件	550W	3000块	
逆变器		161台	
配电箱		132 台	
支架		600组	
电缆		600组	
二、本周工程建设工作内容及完成情况 验收完成2户。 本周因高温天气，雨天问题，电气安装部分未施工。			
三、 下周计划主要工作内容 1. 验收15户； 2. 电气安装。			

填报人：李连明

审核人：徐耀生

时

间：2022 年 8 月 7 日