

监 理 日 志

日期： 2022 年 4 月 1 日

天 气： 晴

星期：星期五

气 温： -3—10℃

项目名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

监 理 工 作 情 况	1. 给业主单位送验收资料； 2. 现场巡视半壁山镇西窝铺佟雪娜家屋面支架安装和组件安装； 3. 屋面防水施工，进行第二遍防水结构胶底座封边，监理进行旁站； 4. 做项目前期资料，准备打印完成后，提交给业主单位审批。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	保定市 伟达 电业安装 有限公司	1. 半壁山镇西窝铺佟雪娜家进行屋面防水施工，第二次打防水结构胶进行底座封边； 2. 现场施工人员在屋面进行支架安装，组件安装； 3. 屋面安装 370 组件 4 排 59 块； 4. 现场施工人员 5 名。
其 他 事 项	已告知施工单位负责人，逆变器，配电箱进场材料的资料妥善保管，要记录清晰。	
本日现场监理人员		李连明
记录人：李连明		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生