

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.4.10		
天气	晴	风力	1 级	温度	12-25℃
今日作业情况	1. 现场施工面 2 个，施工人员共 3 名。 2. 工作面 1: 半壁山镇田杖子村司玉敏家屋面组件安装完成。4 排 73 块 550 组件。 3. 工作面 2: 半壁山镇田杖子村司玉春家屋面组件安装完成。4 排 70 块 550 组件。 4. 工作面 3:				
明日工作计划	1. 班组长 0 人，工人 0 人。 2. 由于缺少翼螺母，明日 2 户先下料。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况: 组件到货 370*2800 块, 545*1000 块, 550*1950 块; 支架到货 500 组, 电缆到货 400 组, 配电箱 62 个, 逆变器 100 台, 电表箱现场无。 累积安装情况: 支架 2.21465MW, 组件 2.21465MW。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日监理指导施工单位资料员做施工前期资料。 巡视小子庄库房, 存放组件位置周围杂草丛生, 周围灭火器材没有配备, 存在一定的安全隐患, 下监理通知单一份, 要求整改。				

本日现场监理人员: 李连明

记录人: 李连明