

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.4.16		
天气	晴	风力	2 级	温度	3-18℃
今日作业情况	1. 现场施工面 2 个，施工人员共 12 名。 2. 工作面 1: 半壁山镇伙山子村村委会平房屋面支架安装，组件安装。 3. 工作面 2: 半壁山镇伙山子村村委会平房屋面底座安装，支架安装，组件安装。3 排 54 块 550 组件。 4. 工作面 3: 半壁山镇伙山子村李仲好家平房屋面防水施工，底座安装，支架安装。				
明日工作计划	1.班组长 1 人，工人 4 人。 2.明日 1 户安装组件。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*1950 块；支架到货 500 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 108 台，电表箱现场无。 累积安装情况： 支架 2.528MW，组件 2.528MW。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	指导施工单位做过程报审资料。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明