

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.4.20		
天气	晴	风力	4级	温度	13-24℃
今日作业情况	1. 现场施工面 0 个，施工人员共 0 名。				
明日工作计划	1.班组长 0 人，工人 0 人。 2.由于缺少材料，明日屋面无人施工。 3.消缺整改。				
到货及施工情况与协调问题	<p>累积到货情况：组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*1950 块；支架到货 500 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 108 台，电表箱现场无。</p> <p>累积安装情况：支架 2.528MW，组件 2.528MW。</p>				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项					

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明