

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.4.21		
天气	晴	风力	4 级	温度	5-24℃
今日作业情况	1. 现场施工面 1 个，施工人员共 3 名。 2. 屋面消缺整改。				
明日工作计划	1.班组长 1 人，工人 2 人。 2.由于缺少材料，明日屋面无人施工。 3.消缺整改。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*1950 块；支架到货 500 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 108 台，电表箱现场无。 累积安装情况： 支架 2.528MW，组件 2.528MW。 验收屋面： 已验收完成 6 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项					

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明