

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.4.22		
天气	晴	风力	3 级	温度	7-17℃
今日作业情况	1. 现场施工面 1 个，施工人员共 3 名。 2. 工作面 1：半壁山镇伙山子村李春清家平房屋面防水施工，底座安装，支架安装。				
明日工作计划	1.班组长 2 人，工人 10 人。 2.明日 2 户支架安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*1950 块；支架到货 500 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 108 台，电表箱现场无。 累积安装情况： 支架 2.528MW，组件 2.528MW。 验收屋面： 已验收完成 16 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	料场巡视检查发现，现场工人切割材料时，未及时佩戴护目镜，现场告知，已整改完成。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明