

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.4.27		
天气	阴	风力	3 级	温度	4-13℃
今日作业情况	1. 现场施工面 3 个，施工人员共 6 名。 2. 工作面 1：半壁山镇伙山子村李仲国家平房屋面支架安装，组件安装。 两个屋面共计安装完成 85 块 550 组件。 3. 工作面 2：半壁山镇赵杖子村马俊家平房屋面支架安装。 4. 工作面 3：半壁山镇赵杖子村费玉林家平房屋面支架安装。				
明日工作计划	1.班组长 2 人，工人 4 人。 2.明日 2 户支架，组件安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*2570 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 108 台。 累积安装情况： 支架 2.574MW，组件 2.574MW。 验收屋面： 已验收完成 29 户。 已安装电表： 8 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日安装电表完成 4 户。验收完成 2 户。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明