

## 监理日志

|                  |                                                                                                                                                                                           |    |           |    |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|-------|
| 兴隆分布式光伏电取暖项目     |                                                                                                                                                                                           | 日期 | 2022.4.28 |    |       |
| 天气               | 阴                                                                                                                                                                                         | 风力 | 1 级       | 温度 | 2-13℃ |
| 今日作业情况           | 1. 现场施工面 1 个，施工人员共 3 名。<br>2. 工作面 1：半壁山镇赵杖子村费玉林家平房屋面防水打胶，底座安装，支架安装。                                                                                                                       |    |           |    |       |
| 明日工作计划           | 1.班组长 2 人，工人 4 人。<br>2.明日 2 户支架，组件安装。                                                                                                                                                     |    |           |    |       |
| 到货及施工情况与协调问题     | <b>累积到货情况：</b> 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*2570 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 108 台。<br><b>累积安装情况：</b> 支架 2.574MW，组件 2.574MW。<br><b>验收屋面：</b> 已验收完成 29 户。<br><b>已安装电表：</b> 8 户。 |    |           |    |       |
| 不安全、质量不合规、屋顶防水照片 |                                                                                                        |    |           |    |       |
| 其他事项             |                                                                                                                                                                                           |    |           |    |       |

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明