

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.4.30		
天气	晴	风力	3 级	温度	5-17℃
今日作业情况	1. 现场施工面 4 个，施工人员共 6 名。 2. 工作面 1：半壁山镇伙山子村李春清家平房屋面组件安装。81 块 550 组件。 3. 工作面 2：半壁山镇伙山子村闫继顺家平房屋面组件安装。44 块 550 组件。 4. 工作面 3：半壁山镇伙山子村李春华家平房屋面组件安装。48 块 550 组件。 5. 工作面 4：半壁山镇伙山子村韩瑞田家平房屋面组件安装。46 块 550 组件。				
明日工作计划	1.班组长 2 人，工人 4 人。 2.明日 2 户支架，组件安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*2570 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 108 台。 累积安装情况： 支架 2.712215MW，组件 2.712215MW。 验收屋面： 已验收完成 32 户。 已安装电表： 18 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日安装电表 8 户。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明