

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.4.6		
天气	晴	风力	2 级	温度	-2-8℃
今日作业情况	1. 由于支架材料短缺，现场施工面 0 个，施工人员共 0 名。 2. 工作面 1: 3. 工作面 2:				
明日工作计划	1.班组长 0 人，工人 0 人。 2.由于现场支架材料及辅材短缺，明日现场无人施工。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*1950 块；支架到货 400 组，电缆到货 300 组，配电箱 62 个，逆变器 100 台，电表箱现场无。 累积安装情况： 支架 2.136MW，组件 2.13+6MW。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日监理指导施工单位资料员做施工前期资料。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明