

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.4.8		
天气	晴	风力	1 级	温度	9-21℃
今日作业情况	1. 现场施工面 3 个，施工人员共 14 名。 2. 工作面 1: 半壁山镇田杖子村司玉敏家屋面防水施工，底座安装，支架安装。 3. 工作面 2: 半壁山镇田杖子村司玉春家屋面防水施工，底座安装，支架安装。 4. 工作面 3: 半壁山镇小子庄 1 户防水施工，底座安装。				
明日工作计划	1.班组长 2 人，工人 12 人。 2.明日三户支架，组件安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*1950 块；支架到货 500 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 100 台，电表箱现场无。 累积安装情况： 支架 2.136MW，组件 2.136MW。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日监理指导施工单位资料员做施工前期资料。 支架进场卸货，监理进行安全旁站。做安全旁站监理记录表一份。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明