

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.5.1		
天气	晴	风力	1 级	温度	5-18℃
今日作业情况	1. 现场施工面 1 个，施工人员共 3 名。 工作面 1：半壁山镇伙山子村村委会平房屋面支架安装，组件安装				
明日工作计划	1.班组长 2 人，工人 4 人。 2.明日 2 户支架，组件安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 108 台。 累积安装情况： 支架 2.712215MW，组件 2.712215MW。 验收屋面： 已验收完成 32 户。 已安装电表： 27 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日安装电表 9 户。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明