

## 监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.5.14		
天气	晴	风力	1 级	温度	8-20℃
今日作业情况	1. 现场施工面无。				
明日工作计划	1.班组长 0 人，工人 0 人。 2.由于疫情管控，半壁山镇封控管理，明日现场无人施工。				
到货及施工情况与协调问题	<p><b>累积到货情况：</b>组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 108 台。</p> <p><b>累积安装情况：</b>支架 3MW，组件 3MW。</p> <p><b>验收屋面：</b>已验收完成 36 户。</p> <p><b>已安装电表：</b>32 户。</p>				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	由于疫情封控，今日现场没有工作进度。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明