

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.5.18		
天气	晴	风力	1 级	温度	11-25℃
今日作业情况	1. 现场施工面无。 2. 今日验收完成 7 户。				
明日工作计划	1.班组长 1 人，工人 1 人。 2.明日展开验收工作。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 105 台。 累积安装共计： 支架 3.23MW，组件 3.23MW。 安装屋面共计： 154 户 验收屋面： 已验收完成 44 户。 已安装电表： 39 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项					

本日现场监理人员：李连明
记录人：李连明