

## 监理日志

|                  |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |    |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|--------|
| 兴隆分布式光伏电取暖项目     |                                                                                                                                                                                                                  | 日期 | 2022.5.19 |    |        |
| 天气               | 晴                                                                                                                                                                                                                | 风力 | 1 级       | 温度 | 13-27℃ |
| 今日作业情况           | 1. 现场施工面无。<br>2. 今日验收完成 4 户。                                                                                                                                                                                     |    |           |    |        |
| 明日工作计划           | 1.班组长 1 人，工人 1 人。<br>2.明日展开验收工作。                                                                                                                                                                                 |    |           |    |        |
| 到货及施工情况与协调问题     | <b>累积到货情况：</b> 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 105 台。<br><b>累积安装共计：</b> 支架 3.23MW，组件 3.23MW。<br><b>安装屋面共计：</b> 154 户<br><b>验收屋面：</b> 已验收完成 48 户。<br><b>已安装电表：</b> 39 户。 |    |           |    |        |
| 不安全、质量不合规、屋顶防水照片 |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |    |        |
| 其他事项             |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |    |        |

本日现场监理人员：李连明  
记录人：李连明