

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.5.23		
天气	晴	风力	1 级	温度	14-32℃
今日作业情况	1. 现场施工面 3 个。 2. 今日验收完成 3 户。 3. 小子庄村王广余家平房屋面交流电缆敷设, 绑扎, 接地圆钢焊接, 套管, 安装逆变器, 配电箱。 4. 河沿子村杨贵来家瓦房屋面交流电缆敷设, 绑扎, 接地圆钢焊接, 套管, 安装逆变器, 配电箱。 5. 伙山子村闫纪刚家平房屋面交流电缆敷设, 绑扎, 接地圆钢焊接, 套管, 安装逆变器, 配电箱。				
明日工作计划	1.班组长 1 人, 工人 1 人。 2.明日开展验收工作。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况: 组件到货 370*2800 块, 545*1000 块, 550*3000 块; 支架到货 600 组, 电缆到货 400 组, 配电箱 82 个, 逆变器 105 台。 累积安装共计: 支架 3.23MW, 组件 3.23MW。 安装屋面共计: 154 户 验收屋面: 已验收完成 57 户。 已安装电表: 39 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项					

本日现场监理人员: 李连明

记录人: 李连明