

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.5.30		
天气	晴	风力	2级	温度	9-25℃
今日作业情况	1. 现场施工面无。				
明日工作计划	1. 班组长 1 人，工人 1 人。 2. 明日消缺。				
到货及施工情况与协调问题	<p>累积到货情况：组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 132 个，逆变器 105 台。</p> <p>累积安装共计：支架 3.23MW，组件 3.23MW。</p> <p>安装屋面共计：154 户</p> <p>验收屋面：已验收完成 57 户。</p> <p>已安装电表：39 户。</p>				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项					

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明