

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.5.7		
天气	多云	风力	2 级	温度	4-15℃
今日作业情况	1. 现场施工面 1 个，施工人员共 3 名。 2. 工作面 1：半壁山镇伙山子村崔志刚家平房屋面防水打胶，支架安装组件安装。63 块 550 组件。				
明日工作计划	1.班组长 1 人，工人 2 人。 2.明日 1 户组件安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 108 台。 累积安装情况： 支架 3MW，组件 3MW。 验收屋面： 已验收完成 32 户。 已安装电表： 32 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	现场组件已全部安装完成。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明