

## 监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.6.12		
天气	雨	风力	1 级	温度	10-22℃
今日作业情况	1. 现场施工面 0 个。施工人员 0 名。				
明日工作计划	1. 班组长 2 人，工人 6 人。 2. 明日 5 户电气安装。				
到货及施工情况与协调问题	<p><b>累积到货情况：</b>组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 134 个，逆变器 161 台。</p> <p><b>累积安装共计：</b>支架 3.23MW，组件 3.23MW。</p> <p><b>安装屋面共计：</b>156 户</p> <p><b>验收屋面：</b>已验收完成 73 户。</p> <p><b>已安装电表：</b>39 户。</p>				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	因天气原因，下雨，今日现场无人施工。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明