

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.6.15		
天气	阴	风力	1 级	温度	12-22℃
今日作业情况	1. 现场施工面 3 个。施工人员 9 名。 2. 赵杖子村莫晓双家平房屋面直流电缆敷设，绑扎。组件接地线连接，MC4 接头连接。接地圆钢焊接，套管，防腐处理。逆变器，配电箱安装。 3. 赵杖子村费金玲家平房屋面直流电缆敷设，绑扎。组件接地线连接，MC4 接头连接。接地圆钢焊接，套管，防腐处理。逆变器，配电箱安装。 4. 赵杖子村费海田家平房屋面直流电缆敷设，绑扎。组件接地线连接，MC4 接头连接。接地圆钢焊接，套管，防腐处理。逆变器，配电箱安装。				
明日工作计划	1. 班组长 2 人，工人 4 人。 2. 明日 5 户电气安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 134 个，逆变器 161 台。 累积安装共计： 支架 3.22MW，组件 3.22MW。 安装屋面共计： 156 户。 验收屋面： 已验收完成 84 户。 已安装电表： 39 户。共计 0.514MW。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日验收完成 3 户。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明