

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.6.4		
天气	小雨	风力	1 级	温度	12-27℃
今日作业情况	1. 现场施工面无。				
明日工作计划	1. 班组长 2 人，工人 4 人。 2. 明日 5 户电气安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 132 个，逆变器 149 台。 累积安装共计： 支架 3.23MW，组件 3.23MW。 安装屋面共计： 154 户 验收屋面： 已验收完成 57 户。 已安装电表： 39 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日因天气原因，下雨，现场无人施工。				

本日现场监理人员：李连明
记录人：李连明