

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.6.5		
天气	晴	风力	1 级	温度	11-31℃
今日作业情况	1. 现场施工面 1 个。施工人员 2 名。 2. 赵春明, 王铁柱家更换逆变器。				
明日工作计划	1. 班组长 2 人, 工人 4 人。 2. 明日 5 户电气安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况: 组件到货 370*2800 块, 545*1000 块, 550*3000 块; 支架到货 600 组, 电缆到货 400 组, 配电箱 132 个, 逆变器 161 台。 累积安装共计: 支架 3.23MW, 组件 3.23MW。 安装屋面共计: 156 户 验收屋面: 已验收完成 57 户。 已安装电表: 39 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日逆变器进场 12 台。逆变器设备全部到齐。				

本日现场监理人员: 李连明
记录人: 李连明